



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Servicii Publice

Direcția Utilități Publice

D.E.P.P.L.

28.10.2019

Serviciul Alimentare cu Apă și Canal

Nr. 1779751/3608/23.10.2019



Către: Agenția Națională pentru Locuințe

B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sector 3, cod poștal 030828, București

În atenția domnului Andrei Cosmin Țurcanu – Director General

Referitor: Stadiu lucrări cartier Henri Coandă

Urmarea adresei dvs nr. 22139/04.10.2019 înregistrată la PMB cu nr. 1779751/04.10.2019, la Primar general cu nr. 5823/07.10.2019 și la DUP cu nr. 3608/08.10.2019, prin care se solicită informații cu privire la stadiul lucrărilor ce se derulează în cartierul Henri Coandă precum și datele de finalizare ale acestora, vă comunicăm următoarele:

Stadiul lucrărilor pentru lotul 1

1. Rețeaua de canalizare menajeră și canalizare pluvială în cartier – realizat aprox. 99%
2. Rețea alimentare cu apă în cartier – realizat aprox. 98%
3. Iluminat public – realizat aprox. 99%, rețeaua a fost pusă în funcțiune treptat începând cu data de 18.04.2019, existând totuși întreruperi în funcționare care sunt în atenția Executantului pentru remediere.
4. Drumuri interioare – realizat aprox. 60%

Este necesară finalizarea următoarelor lucrări:

- a. Întregirea arterei de apă FF 600 mm și racordarea acesteia la magistrala de apă potabilă PREMO 800 mm aflată în exploatare și în administrarea SC Apa Nova București SA..
- b. Tronsoanele canalului colector Dn 1200mm sunt executate, rămânând de executat un număr de 3 cămine, alte 5 cămine fiind în stadii finale de execuție.
- c. Echiparea stației de pompare ape uzate și a stației booster cu pompe, tablouri electrice și automatizări.
- d. Finalizarea lucrărilor pentru aprox. 40% din drumurile interioare.

Conform contractului de proiectare si execuție și a actelor adiționale, termenul de finalizare al lucrărilor este 01.11.2019.

Stadiul lucrărilor pentru lotul 2

Lucrările pentru lotul 2 sunt sistate de către Autoritatea Contractantă până la aprobarea actului adițional pentru lucrările suplimentare apărute ca urmare a aprobării Proiectului Tehnic inclusiv a duratei necesare execuției acestora, procedură ce se află în derulare.

Precizăm că lucrările incluse în contract se află în diverse stadii de execuție, la această dată fiind executate rețelele de alimentare cu apă și de canalizare pluvială și menajeră pe stăzile Maria Tănase, Stefan Ciubotărașu, Constantin Rauțchi, Gheorghe Cozorici, Gică Petrescu, Silviu Stănculescu, Florian Pittiș, St. Mihăilescu Brăila, Fr. Munteanu.

În aceste condiții vă comunicăm că nu putem preciza la acest moment o dată concretă pentru finalizarea lucrărilor aferente lotului 2, Voluntari, dar vă putem informa că termenul estimat pentru realizarea acestui act adițional este de 130 zile lucrătoare de la ordinul de reîncepere al lucrărilor emis de Autoritatea Contractantă.

Totodată, precizăm faptul că Executantul a notificat în mai multe rânduri Autoritatea Contractantă asupra cantităților importante de pământ/deșeuri de construcții existente pe locația respectivă și care împiedică realizarea lucrărilor aferente contractului pe lotul 2 – Voluntari, pământ/deșeuri provenite în urma execuției imobilelor aferente cartierului Henri Coandă.

În această situație, vă rugăm să ne comunicați măsurile dispuse în vederea remedierii acestui aspect.

Vă mulțumim.

DIRECTOR EXECUTIV
Magdalena IUGA



ȘEF SERVICIU
Cristina Daniela POP

Redactat: Mircea Leacă; d:\Mircea\HC\2019\1779751_3608_15_10_2019 DUP_ANL finalizare lucrări Cartier Henri Coandă